

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Período: Junho de 2015

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUY HENRIQUE NICOLETTI

| Item | Serviços | Valor Total | Percentual | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | | Mês 5 | | Mês 6 | |
|------|------------------------------|-------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | SERVIÇOS INICIAIS | 810,00 | 0,23% | 100,00% | 810,00 | | - | | - | | - | | - | | - |
| 2. | SERVIÇOS INTERNOS NAS SALAS | 84.056,54 | 23,52% | 25,00% | 21.014,14 | 25,00% | 21.014,14 | 20,00% | 16.811,31 | 20,00% | 16.811,31 | 10,00% | 8.405,65 | | - |
| 3 | COBERTURA | 48.666,88 | 13,62% | 20,00% | 9.733,38 | 25,00% | 12.166,72 | 25,00% | 12.166,72 | 20,00% | 9.733,38 | 10,00% | 4.866,69 | | - |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | 66.641,64 | 18,65% | 20,00% | 13.328,33 | 20,00% | 13.328,33 | 20,00% | 13.328,33 | 20,00% | 13.328,33 | 20,00% | 13.328,33 | | - |
| 5 | PINTURA | 47.188,38 | 13,21% | | - | | - | | - | 20,00% | 9.437,68 | 40,00% | 18.875,35 | 40,00% | 18.875,35 |
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 65.847,83 | 18,43% | | - | 25,00% | 16.461,96 | 25,00% | 16.461,96 | 25,00% | 16.461,96 | 25,00% | 16.461,96 | | - |
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 3.413,25 | 0,96% | | - | | - | | | | | 20,00% | 682,65 | 80,00% | 2.730,60 |
| 8 | PPCI | 20.356,00 | 5,70% | | | | | | | | | 20,00% | 4.071,20 | 80,00% | 16.284,80 |
| 9 | SPDA | 19.804,00 | 5,54% | | | | | | | | | 50,00% | 9.902,00 | 50,00% | 9.902,00 |
| 10 | SERVIÇOS FINAIS | 540,00 | 0,15% | | | | | | | | | | | 100,00% | 540,00 |
| | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| | TOTAL SIMPLES | 357.324,53 | 100,00% | 12,56% | 44.885,84 | 17,62% | 62.971,14 | 16,45% | 58.768,31 | 18,41% | 65.772,65 | 21,44% | 76.593,83 | 13,53% | 48.332,75 |
| | TOTAL ACUMULADO | | 357.324,53 | 12,56% | 44.885,84 | 30,18% | 107.856,98 | 46,63% | 166.625,30 | 65,04% | 232.397,94 | 86,47% | 308.991,77 | 100,00% | 357.324,53 |
| | | | Parcelas | Parcela Simples 1 | | Parcela Simples 2 | | Parcela Simples 3 | | Parcela Simples 4 | | Parcela Simples 5 | | Parcela Simples 6 | |
| | | | | Parcela Acumulada 1 | | Parcela Acumulada 2 | | Parcela Acumulada 3 | | Parcela Acumulada 4 | | Parcela Acumulada 5 | | Parcela Acumulada 6 | |

São Marcos, 22 de junho de 2015

Joaquim Domingos Vanelli Neto

Arquiteto e Urbanista

CAU A53.143-0